



An das
Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abt. III d-Wohnbauförderung
Römerstraße 15
6900 Bregenz

Bestätigung der Gemeinde:

Die Richtigkeit der personenbezogenen
Angaben sowie die Einhaltung der bau-
rechtlichen Vorschriften wird bestätigt:

Datum, Unterschrift

Förderungsantrag für eine Solaranlage

Form with checkboxes for: Erstantrag, Erweiterung innerhalb von 10 Jahren, Kollektortausch nach 10 Jahren, Erneuerung samt Installation nach 10 Jahren, mit Heizungseinbindung, ohne Heizungseinbindung, für Neubau, bezogen am, für Altbau / Baujahr, Eigenheim (max. 2 Wohnungen), Doppel-, Reihenhaus (dezentrale Anlage), Mehrwohnungshaus (zentrale Anlage). Includes a section for solar installation details with input fields for number of units and m².

AntragstellerIn:
Firma:
Vorname: Familienname: bisherige(r) Familienname(n): Akad.Grad:
PLZ: Ort: Straße: HNr.:
Tel. (privat): Tel. (geschäftlich): E-Mail: Fax:
Staatsangehörigkeit: Ausgeübter Beruf: Geburtsdatum:

Bei mehreren Wohnungen: Namen des jeweiligen Haushaltsvorstands:

W 1:		W 6:		W 11:	
W 2:		W 7:		W 12:	
W 3:		W 8:		W 13:	
W 4:		W 9:		W 14:	
W 5:		W 10:		W 15:	

Bestätigung der Energieberatung vor der Errichtung der Solaranlage:

Vor der Errichtung hat zwecks Optimierung der Anlage eine Beratung durch anerkannte Energieberater oder technische Büros zu erfolgen!

Datum:

Stempel und Unterschrift des/der EnergieberatersIn

Bankverbindung für die Auszahlung der Förderung:

Kontonummer:

Bankleitzahl:

Bankinstitut:

Das Konto ist legitimiert auf den Namen:

Erklärung des/der AntragstellersIn:

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass

- ich über die Funktions- und Betriebsweise der Solaranlage unterrichtet wurde
- und stimme zu, dass meine Daten elektronisch verarbeitet und den mit der Durchführung und Überprüfung der Förderung befassten Dienststellen und Institutionen elektronisch übermittelt werden dürfen.

Datum:

Unterschrift des/der AntragstellersIn

Erforderliche Beilagen:

- **Rechnungen samt Zahlungsbelegen (in Kopie)**
- **Bei Heizungseinbindung: Nachweis des Deckungsanteils mit anerkanntem Berechnungsprogramm (von Installateur)**

INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL:

Standort der Solaranlage:			
Plz:	Ort:	Straße:	HNr.:
Montage durch Firma:			
Firmenanschrift:			
Ansprechpartner:	Telefonnummer:	E-Mail-Adresse:	Fax:
Allgemeine Angaben zur Solaranlage:			
Kollektorhersteller:			
Kollektortype:			
<input type="checkbox"/> Flachkollektor <input type="checkbox"/> Vakuum-Röhrenkollektor <input type="checkbox"/> Vakuum-Flachkollektor			
Absorberfläche brutto gesamt:		m ²	
Bei Erweiterung: bisherige Bruttokollektorfläche:		m ² ; zusätzliche Bruttofläche: m ²	
Montageart: <input type="checkbox"/> Indach <input type="checkbox"/> Aufdach <input type="checkbox"/> Freie Aufstellung <input type="checkbox"/> Fassadenintegriert			
Bei gemischt genutzten Objekten: Wohnung/Gewerbe (= auch Ferienwohnung):			
Anteil Solarantrag für Wohnungsnutzung:		%; Anteil gewerbliche Nutzung: %	
Deckungsanteil bei Heizungsunterstützung:		%	
(Nachweis mit anerkanntem Programm beilegen!)			
Wärmemengenzähler: (ab 1.1.2007 Förderungsvoraussetzung !)			
eingebaut im <input type="checkbox"/> Kollektorkreis <input type="checkbox"/> im Verbrauchskreis <input type="checkbox"/> _____			
Strahlungsfühler für Globalstrahlung: <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden			
Warmwasserspeicher 1:		Warmwasserspeicher 2:	
Fabrikat/Type:		Fabrikat/Type:	
Nenninhalt:		Nenninhalt:	
Warmwasserbereitung im Sommer:			
<input type="checkbox"/> Heizkessel		<input type="checkbox"/> Elektrische Nachheizung; El. Leistung: kW	
Hydraulische Gruppe des Kollektorkreislaufes:			
Die Anlage ist entsprechend dem Anlagenschema (Vertrag) ausgeführt.		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Die Anlage wurde auf Dichtheit geprüft.		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Füllereinheit, Entlüftung, Rückschlagventil und Thermometer sind eingebaut.		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Sicherheitsventil mit Ablassdruck bar eingebaut.		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Vordruck am Expansionsgefäß geprüft und eingestellt auf bar		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Flussrichtung und Anschluss am Wärmetauscher sind richtig.		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Regelung	
Die Regelung ist entsprechend dem Anlagenschema (Vertrag) ausgeführt.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Die Messfühler sind am richtigen Ort und fachgerecht montiert.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Überhitzungsschutz ist gewährleistet durch:	
Wärmedämmung	
Die Wärmedämmung des Kollektorkreislaufes ist vollständig.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bei Leitungen im Freien ist der Witterungsschutz gewährleistet.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Betriebsbereitschaft	
Der ganze Kollektorkreislauf ist gespült.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Der Kollektorkreislauf ist dicht.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Das System ist entlüftet.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Fabrikat des Frostschutzes:	
Frostschutzkonzentration:	Vol.% (oder pH-Wert):
Fülldruck:	bar
Frostsicher bis:	°C
Funktionskontrolle und Einstellungen:	
Die Drehrichtung der Pumpe ist o.k.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Stellung der Pumpe auf Stufe:	Testlauf Pumpe ist o.k. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Einschaltdifferenz:	K; Ausschaltdifferenz: K; Abschaltfunktion bei: °C
Funktionskontrolle der Regelung durchgeführt.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Temperatur für die Nachheizung eingestellt auf	°C
Maximalbegrenzung der Speichertemperatur eingestellt auf:	°C
Durchflussmenge einreguliert auf:	l/h; l/min
Einweisung des Anlagenbetreibers:	
Erklärung der grundsätzlichen Funktions- und Betriebsweise der Anlage	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Funktion und Bedienung der Nachheizung erklärt.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Unterlagen der Solaranlage und Betriebsanweisung übergeben.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Grundfunktion und Bedienung der Regelung erklärt.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Der Servicescheck wurde erklärt.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Erklärung des ausführenden Installateurs:	
Ich bestätige die fachgerechte Ausführung, Inbetriebnahme und die Angaben im Inbetriebnahmeprotokoll. Die Anlage funktioniert einwandfrei.	
Datum:	Stempel und Unterschrift des ausführenden Installateurs